

Состояние работ на 07.02.2022 по строительству инфраструктуры 2-й очереди НП "Чернское 2"

перечень работ	состояние	что осталось сделать	срок
Модернизация центральной въездной группы	Новые калитки, ограждение и ворота смонтированы. Калитка для прохода жителей запущена в эксплуатацию.	1. Доработка замечаний от СП. 2. Восстановление дорожного полотна, брусчатки, бордюров	Сдача в эксплуатацию по завершению смежных работ до 30.08.22
Строительство гостевой парковки	Парковка построена.	Восстановление дорожного полотна, прилегающего к парковке.	Сдача в эксплуатацию по завершению смежных работ до 30.08.22
Строительство новой детской площадки	1. Все площадки, дорожки готовы к асфальтированию. 2. Закуплены новые элементы. 3. Установлены столбы освещения 4. Подана заявка в Россети для организации электроснабжения объектов	1. Асфальтирование и обрезинивание площадок. 2. Перенос элементов со старой площадки и монтаж новых элементов. 3. Монтаж фонарей освещения. Восстановление земельных участков внутри площадок и дорожек после строительных работ. 4. Установка ограждения 5. Организация электроснабжения объектов	Сдача в эксплуатацию до 15.08.22 (освещение и электроснабжение полностью зависит от Россетей)
Строительство зоны Wourkout	1. Произведена подготовка площадки к асфальтированию и обрезиниванию. 2. Закуплены силовые тренажеры	Обрезинивание и монтаж Wourkout элементов.	Сдача в эксплуатацию до 15.08.22
Строительство игровой зоны (баскетбол, футбол, волейбол)	Закуплены спортивные элементы, столбы и сетка ограждения, баскетбольные кольца, футбольные ворота.	1. Ждем переноса детских элементов на новую ДП. Далее ремонт резинового покрытия, демонтаж колодца, монтаж ограждения и баскетбольных колец, футбольных ворот, нанесение разметки, замена песка на "пляжной зоне".	Сдача в эксплуатацию до 15.08.22
Строительство дорог в лесной зоне.	Дороги отсыпаны щебнем крупной фракции.	1. Устранение замечаний от СП 2. Обустройство разворотных площадок 3. Отсыпка и трамбовка мелкого щебня. 4. Основные асфальтные работы. 5. Ремонтные работы технологических участков (в том числе и мест после монтажных работ линейной части водопровода)	Сдача в эксплуатацию до 30.08.22
Строительство линейной части водопровода для лесных участков.	Ведется работа по монтажу линейной части сети водопровода. Смонтированы 2 тупика.	1. Реализовать работы в оставшихся пяти тупиках. 2. Ремонт асфальтовых технологических разрезов. 3. Технологическое присоединение абонентов и пуск воды строго по завершению строительства сети, модернизации ВЗУ и сдачи сети в эксплуатацию!!!	Завершение строительства линейной части сети до 30.08.22
Модернизация ВЗУ.	Согласован перечень работ с застройщиком. 1. Дополнительная новая скважина 2. Модернизация обвязки внутри ВЗУ. 3. Дополнительная емкость. СП ведет переговоры с подрядными организациями по вопросам реализации работ по модернизации.	Реализация всех работ по модернизации.	Завершение работ и сдача в эксплуатацию до 30.08.22
Строительство сети освещения дорог общего пользования в лесной зоне.	Освещение будет смонтировано на столбы Россетей. Столбы смонтированы только в тупике № 4. Подана заявка на освещение новой ДП	Собственникам конечных тупиковых участков необходимо подать заявки на техприсоединение к сетям электроснабжения для установки опор, на которых застройщик установит сеть освещения	

Контроль за выполнением всех работ ежедневно осуществляется Советом Партнерства